



陆河伟泰新型建材产业园项目（一期）

废水竣工环境保护验收意见

2024年3月10日，广东伟泰新型建材有限公司在该公司组织召开了陆河伟泰新型建材产业园项目（一期）废水竣工环境保护验收会，验收组由广东伟泰新型建材有限公司（建设单位及编制单位）、深圳市虹彩检测技术有限公司（环境检测单位）及3位技术专家组成（名单附后）。与会代表根据《广东伟泰新型建材有限公司项目（一期）废水竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书及其批复和陆河高新区管委函等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

建设地址：广东省汕尾市陆河县新河工业园区（坪山大道一号）。

建设内容：项目主要从事幕墙铝单板、金属异型天花、铝质天花板、条扣天花、格栅天花、方通天花、挂片天花、吸音板、龙骨、各类建筑节能材料、新型环保材料等系列产品的生产、销售，项目占地面积为120000平方米，建筑面积为75087平方米，主要新建办公楼1栋、职工宿舍5栋、生产厂房8栋、仓库3栋及其它生产、生活、环保配套设施等。

项目分期建设，一期包括办公楼1栋、生产厂房8栋及其它生产、

生活、环保配套设施等，全部生产设施已安装完成并投入生产。

生产规模：年产铝单板 250 万平方米、天花扣板 500 万平方米、龙骨 12 万套。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 8 月委托湖南景玺环保科技有限公司完成了环评报告书的编制，并于 2017 年 8 月 31 日取得了原广东省陆河县环境保护局出具的《关于对陆河伟泰新型建材产业园项目环境影响报告书的批复》（陆环审[2017]16 号）。

2021 年 5 月 28 日取得《排污许可证》（许可证编号：91441523338056511U001Q）。

2018 年 11 月，委托广东准星检测有限公司编制完成了《陆河伟泰新型建材产业园项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，对废水、废气、噪声及固体废物环境保护设施进行了自主验收。

（三）投资情况

项目实际总投资 20000 万元，环保实际投资 220 万元，占总投资的 1.1%。

（四）验收范围

废气、噪声及固体废物环境保护设施于 2018 年 12 月已通过自主环保竣工验收；本次验收范围为陆河伟泰新型建材产业园项目（一期）废水。

二、工程变动情况

本项目的建设地点、性质、规模、生产工艺均无变动情况，原环评要求生产废水经厂内自建污水处理站处理后达标排放进入河口镇污水处理厂统一处理后排入南北溪，现根据“陆河高新区管委函[2023]15号”文件要求，企业生产废水（工业废水）经预处理后接入工业污水管网后排入工业污水处理站处理。相比原环评，本项目废水处理设施的处理工艺、处理规模未发生变化，仅废水排放去向发生了改变，由进入河口镇污水处理厂变更为进入园区工业污水处理站。对污染防治措施优化、强化、改进等可有效提升污染防治水平，不会加重环境不利影响的，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函【2020】688号），不判定为重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）生产废水

项目建设一套废水处理工程，处理能力 60t/d，生产废水排入自建的污水处理站，生产废水经厂内污水处理装置混凝沉淀、气浮除渣、过滤等工艺处理后经园区污水管网进入园区工业污水处理站，回用部分再经 RO 膜处理达到清洗用水标准后回用于生产洗涤及喷漆房水帘。

（2）生活污水

项目生活污水经化粪池处理后，接入已建成的生活污水市政管网后排入河口镇生活污水处理厂处理。

四、环境保护设施调试效果

根据深圳市虹彩检测技术有限公司（报告编号：WTH23H12270904R2K）检测结果及现场检查情况，污染物排放情况如下：

（1）环保设备处理效率

本项目验收监测期间，生产设备正常运行，生产废水处理设施正常运行。生产负荷 70-75%。

（2）污染物排放情况

本项目生活污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

本项目生产废水的排放符合《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和工业污水处理厂进水水质的较严值。

（3）污染物排放总量

本项目主要污染物排放总量核算结果满足环境影响报告书及其审批部门审批决定，排污许可证规定的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目建设期间，没有发生环境污染事故，没有造成明显生态破坏，未接到有关本项目环保方面的投诉。项目验收监测结果污染物符合排放标准，根据监测结果分析，项目对周边环境影响不大。

六、验收结论

陆河伟泰新型建材产业园项目(一期)废水环境保护设施齐全，较好

的落实了环境保护的各项环保措施和要求，基本达到竣工环境保护验收的要求，验收组同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、加强生产废水设施管理，确保生产车间废水流入废水收集池，禁止生活污水混入生产废水。
- 2、加强废水环保设施的维护及管理，确保运营期间各项污染物稳定达标排放。
- 3、完善环保组织机构及规章制度，补充环境管理台账记录、环境风险防范措施、运行维护费用保障和监测计划。

验收主持单位（盖章）：广东伟泰新型建材有限公司

2024年3月10日

陆河伟泰新型建材产业园项目（一期）废水验收工作组

验收工作组	姓名	单位	职务
建设单位	徐伟青	广东伟泰新型建材有限公司	总经理
	余玉莉	广东伟泰新型建材有限公司	经理
园区管理单位	余智遥	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	股长
验收检测单位	刘艳蕊	深圳市虹彩检测技术有限公司	工程师
	华丽芳	深圳市虹彩检测技术有限公司	项目工程师
专家组	魏晓腾	汕尾生态环境监测站	高工
	詹诺洪	汕尾生态环境局陆河分局生态环境监测站	工程师
	高开民	汕尾生态环境监测站	高工